

Kanal- und Straßenbauprogramm 2022 (Stand: 28.01.2022)						
Maßnahme	Planung Kanalbau	Planung Straßenbau	Vorauss. Datum Anwohnerbeteiligung	Vorauss. Baubeginn	Vorauss. Netto-Bauzeit	Bemerkungen
Straßenendausbau BG E 34/2 + 3, 1. BA	entf.	Ing.-Büro		läuft	6-7 Monate	Straßenendausbau, Fertigstellung bis ca.
1. Paket Straßenunterhaltung 2022	entf.	entf.	nicht erforderlich		ganzjährig	m. Straßeninstandsetzungskommission 20.12.2021
Endausbau GE XII Erwitter Straße	entf.	Ing.Büro		läuft	4 Monate	Straßenendausbau, Fertigstellung Februar 2022
Erschließung BG Nr. 10/4 Ehringhausen nördl. Triftweg	Stadt	Stadt	nicht erforderlich	läuft	7 Monate	Fertigstellung Juli/August 2022
Kanalsan.+ Ausbau Nordmauer (zw. Calenhof und Mühlenstr.),	Stadt	Ing.-Büro	2. Quartal 2022	3. Quartal 2022	6 Monate	Erneuter Ausbau, Abr. nach KAG,ABK-Maßnahme in Verb. Mit Grünkonzept Wallanlage
Ausbau Gehwege Triftweg II	entf.	Ing.-Büro	schriftlich	Feb 22	3 Monate	Abr. teilw. über Abösevereinbarungen erfolgt
Erschließung BG E 47/5 Huchtweg Nord	Stadt	Stadt	nicht erforderlich	Apr 22	4 Monate	Erschließung neuer Wohnbauflächen
Erschließung BG Mönninghausen Auf den Köppen HWS Mönninghausen	Stadt	Stadt	nicht erforderlich	Apr 22	6 Monate	Erschließung neuer Wohnbauflächen in Verbindung mit HWS Mönninghausen
Kanalsan. Und Ausbau Oberdorfstraße Langeneicke	Stadt	Ing.-Büro	erfolgt		8 Monate	Förderbescheid liegt / ABK-Maßnahme Abrechnung nach KAG
Triftweg III Ausbau, RW-Kanalsanierung und Straßenausbau	Stadt	Ing.-Büro	2. Quartal 2022	4. Quartal 22	5 Monate	Nach Fertigstellung BG 10-4 und Gehweg Abrechnung nach KAG
Stichweg Trappenweg	entf.	Ing.-Büro		läuft		Straßenendausbau, Fertigstellung Februar 2022
Fußweg Albert-Brand-Str. zw. Brücke Trillobach und Einm.Fußweg Bosquet	entf.	Stadt	schriftlich	1. Quartal 2022	4 Wochen	Schulwegsicherung
Umgestaltung Marktplatz	entf.	Ing.-Büro	in 2019 bereits durchgeführt	läuft		Fertigstellung 2. Quartal 2022
Erweiterung GE IV Hansestraße, Kanal und Baustraße	Stadt	Stadt	nicht erforderlich	4. Quartal 2022	4 Monate	Erschließung neuer Gewerbeflächen in Abhängigkeit von Planreife
Ausbau Elsinger Weg	entf.	Stadt	schriftlich	2. Quartal 2022	6 Wochen	Zuschussmaßnahme
Ausbau Tudorfer Weg, 2. BA	entf.	Stadt	schriftlich	2. Quartal 2022	6 Wochen	Zuschussmaßnahme
Ausbau Alfred-Sollmann-Str.	entf.	Ing.-Büro	schriftlich	3. Quartal 2022	4 Monate	Endausbau
Kanalsanierung und Ausbau Wiethmarstr.	Stadt	Ing.-Büro	3. Quartal	4. Quartal 2022	5-6 Monate	Erneuter Ausbau, Abr. nach KAG,ABK-Maßnahme
Kanalsanierung und Ausbau Stichstr. Am Feldbach Langeneicke	Stadt	liegt vor	4. Quartal 2022	1. Quartal 2023	2 Monate	Erneuter Ausbau, Abr. nach KAG,ABK-Maßnahme
Radweg Geseke-Störmede	entf.	Ing.-Büro	nicht erforderlich	3. Quartal	3 Monate	Landesbetrieb Straßen NRW
Erschließung KiGa Rabennest	Stadt	Stadt	nicht erforderlich	1. Quartal	3 Monate	
Erschließung GE I, Bönninghauser Str.	Stadt	Stadt	nicht erforderlich	2.Quartal	6 Wochen	